

PAC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 412.721-37/2013 - MINISTÉRIO DO TURISMO - CAIXA				VIGÊNCIA 01/08/2013 A 31/12/2020				
OBJETO - REFORMA E MELHORIAS DO PARQUE ANHEMBI				PAC : R\$ 60.000.000,00				
				CONTRAPARTIDA : R\$ 166.625,47				
				RECURSOS LIBERADOS PELA CEF - MTUR : R\$ 15.572.125,41				
				PAGO : R\$ 13.139.638,05				
OBJETO	CONTRATO Nº	EMPRESA	VALOR CONTRATO + TA	VALORES MEDIDOS	% MEDIDO	VALORES PAGOS - PAC	VALORES PAGOS - SPTURIS	STATUS
<b>1 - CONTRATADO</b>								
<b>ETAPA 1 - Requalificação da Iluminação e dos Sanitários do PV e Implantação da Sinalização do Polo</b>								
ILUMINAÇÃO EM LED	060/15	WIKO DO BRASIL	21.435,44	21.435,44	100,00%	21.435,44		CONCLUÍDO
	077/16	UNICOBA	1.468.564,52	1.468.564,52		13.124,97		
SANITÁRIOS	159/15	RODOSERV	1.240.854,61	1.240.854,61	100,00%	1.236.065,85	4.788,76	CONCLUÍDO
SANITÁRIOS-ESCADAS	054/15	SILVA NEIVA	15.782,20	15.782,20		15.782,20		
SINALIZAÇÃO	100/15	SINALTA	715.543,93	715.543,93	100,00%	715.543,93		CONCLUÍDO
<b>TOTAL ETAPA 1</b>			<b>3.462.180,70</b>	<b>3.462.180,70</b>		<b>3.444.266,96</b>	<b>17.913,73</b>	
<b>ETAPA 2 - Requalificação dos Hall's Nobre 2 e 3 do PL</b>								
COBERTURAS	104/16	DUCTBUSTERS	7.466.395,94	7.466.395,94	100,00%	7.466.395,94		CONCLUÍDO
<b>TOTAL ETAPA 2</b>			<b>7.466.395,94</b>	<b>7.466.395,94</b>		<b>7.466.395,94</b>		
<b>ETAPA 4 - Requalificação do Pavilhão de Exposições</b>								
MATERIAL PARA COBERTURAS PV	064/20	SELENA	2.598.578,17		0,00%			AGUARDANDO A AUTORIZAÇÃO DE ORDEM DE INICIO
<b>TOTAL ETAPA 4</b>			<b>2.598.578,17</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>ETAPA 5 - Reforma das canaletas do PV</b>								
CANALETAS	046/16	LEOMA	960.104,95	960.104,95	100,00%	907.492,09	52.612,86	CONCLUÍDO
TAMPAS DAS CANALETAS	047/16	TECH COMPOSITES	974.463,14	974.463,14	100,00%	974.463,14		CONCLUÍDO
<b>TOTAL ETAPA 5</b>			<b>1.934.568,09</b>	<b>1.934.568,09</b>		<b>1.881.955,23</b>	<b>52.612,86</b>	
<b>ETAPA 6 - Reforma da Caixa d'água do PV</b>								
CAIXA D'AGUA	055/16	OHANA	348.137,73	348.137,73	100,00%	347.019,92	1.117,81	CONCLUÍDO
<b>TOTAL ETAPA 6</b>			<b>348.137,73</b>	<b>348.137,73</b>		<b>347.019,92</b>	<b>1.117,81</b>	
<b>TOTAL CONTRATADO</b>			<b>15.809.860,63</b>			<b>13.139.638,05</b>	<b>71.644,40</b>	
<b>EM ANÁLISE NA CAIXA</b>								
ETAPA 4 - META 4.1 - Sistema de Distribuição Elétrica			40.724.894,46					EM ANÁLISE
SALDO A REPROGRAMAR			3.703.514,79					
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>166.625,47</b>					
<b>TOTAL PAC</b>			<b>60.000.000,00</b>			<b>13.139.638,05</b>	<b>71.644,40</b>	